

# Årsmöte 2018

Vikaskogarna Fiber Ekonomisk förening

# Diverse statistik

|                              | Ben 1 norra | %    | Ben 2 södra | %    | summa |      |
|------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------|------|
| fastigheter brutto           | 212         |      | 116         |      | 328   |      |
| obebyggda mm                 | 1           |      | 5           |      | 6     |      |
| Fastighetsavtal              | 78          | 37,0 | 74          | 66,7 | 152   | 47,2 |
| Aktiva                       | 68          | 87,2 | 67          | 90,5 | 135   | 88,8 |
| Passiva                      | 10          | 12,8 | 7           | 9,5  | 17    | 11,2 |
| Fastboende                   | 24          |      | 44          |      | 68    |      |
| Varav avtal                  | 18          | 75,0 | 38          | 86,4 | 56    | 82,4 |
| Fritidsboende                | 187         |      | 69          |      | 256   |      |
| Varav avtal                  | 61          | 32,6 | 34          | 49,3 | 96    | 37,5 |
| Fastigheter tomslang dragen  | 97          |      | 30          |      | 127   |      |
|                              |             |      |             |      | 0     |      |
| Fastboende Karlsborgs kommun | 24          |      | 5           |      | 29    |      |
| Fastboende Töreboda kommun   | 0           |      | 39          |      | 39    |      |
| Fastboende totalt            | 24          |      | 44          |      | 68    |      |
| Fritids boende Karlsborg     | 187         |      | 9           |      | 196   |      |
| Fritidsboende Töreboda       | 0           |      | 60          |      | 60    |      |
| Fritidsboende totalt         | 187         |      | 69          |      | 256   |      |

# Kostnadsuppföljning

**Kategori Typ av utgift Antal Enhet 1) Kostnad/enhet Summa Delsummor utgiftsslag budget Upplupen delsumma upplupen delkost upplupet enheter % delkost %enheter**

|   |       |     |        |           |           |           |         |       |       |       |
|---|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| Grävning  | 27724 | m   | 68     | 1 885 232 |           |           | 1814933 | 11442 | 96,3  | 41,3  |
| Tryckning/borring   | 580   | m   | 500    | 290 000   |           |           | 241650  | 486   | 83,3  | 83,8  |
| Plöjning  | 27724 | m   | 30     | 831 720   |           |           | 1078530 | 32916 | 129,7 | 118,7 |
| Sprängning exkl avtransport av sprängsten   | 232   | m   | 1 700  | 394 400   |           |           | 4800    | 20    | 1,2   | 8,6   |
| Återställning   | 23    | tim | 500    | 11 500    |           |           | 0       |       | 0,0   | 0,0   |
| Etablering  | 1     | st  | 12 000 | 12 000    |           |           | 0       |       | 0,0   | 0,0   |
| Sättning skåp   | 55    | st  | 1 000  | 55 000    |           |           | 41000   | 41    | 74,5  | 74,5  |
| Sättning teknikhus Beateberg samt Rosendala (anslutningsnod)                              | 2     | st  | 3 000  | 6 000     |           |           | 0       |       | 0,0   | 0,0   |
| Elanslutning teknikhus  | 2     | st  | 40 000 | 80 000    |           |           | 0       |       | 0,0   | 0,0   |
| Fiberblåsning   | 74487 | m   | 5      | 372 435   |           |           | 164980  | 32996 | 44,3  | 44,3  |
| Fibersvetsning  | 767   | tim | 550    | 421 850   |           |           | 0       | 0     | 0,0   | 0,0   |
| Övrigt, ange vad. OBS! Kontrollera om utgiften ger rätt till stöd innan du skriver in den |       |     |        |           |           |           |         |       |       |       |
| Transport och lastning av täcksand samt spräng och chaktmassor                            | 40    | tim | 700    | 28 000    |           |           | 0       |       | 0,0   | 0,0   |
| Avgift t Trafikverket för kanalisering utmed allmän väg                                   | 0     | m   | 15     | 0         |           |           | 0       |       | ##### | ##### |
| Manuell trädavverkning + skotning   | 80    | tim | 600    | 48 000    | 4 436 137 | 3 348 833 | 2 940   | 7     | 75,5  |       |

# Kalkyl/ Prognos

|                          | Betalt    | Skattat kvar | summa     |             |  |  |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--|--|
| Kanalisation arbete      | 3 181 000 | 400 000      |           |             |  |  |
| Fiberblåsning/svetsning  | 165 000   | 630 000      |           |             |  |  |
| Matrial slang teknikhus  | 855 000   | 150 000      |           |             |  |  |
| Matrial fiberkabel       | 520 000   | 200 000      |           |             |  |  |
| Dokumentation            | 100 000   | 450 000      |           |             |  |  |
| Anslutningsavgift Zitius |           | 182 400      |           |             |  |  |
| summa                    | 4 821 000 | 2 012 400    | 6 833 400 |             |  |  |
| per anslutning           |           |              | 44 957    |             |  |  |
| efter bidrag 40 %        |           |              | 26 974    | 26000-27500 |  |  |

# Finansiering

- Betalda insatser 20 000 kr
- Beslutad ej betald
- Anslutningsavgift 4000 kr + moms 1000 kr
- Återstår 2000-3500 kr